

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

令和元年7月16日（火）

2 確認箇所

1/2号機排気筒付近（1/2号機開閉所前から確認）

3 確認項目

1/2号機排気筒解体工事におけるクレーンの移動作業の状況

4 確認結果の概要

1/2号機排気筒解体工事については、クレーンの吊り上げ可能高さが足りないため、クレーンを1/2号機排気筒に近づけることでクレーン吊り上げ可能高さを確保することとなった。このため、排気筒南側の路盤整備工事が実施されており、7月10日に完了した。

本日クレーンを1/2号機排気筒に近づける作業が実施されたため、1/2号機開閉所前から作業状況を確認した。なお、クレーンの移動作業前の状況は（写真1）のとおり。

- ・クレーンが周囲の配管等にぶつかることがないように、クレーンの周囲で作業員が安全を確認しながら慎重に作業が行われた。（写真2）
- ・特段トラブルが発生することなく、移動作業は完了した。（写真3）



（写真1）
移動作業前の状況



（写真2）
移動作業中の状況（クレーンの周囲
に作業員が見える）



(写真3)

移動作業完了後の状況（赤丸のポールの部分まで移動）

- 5 プラント関連パラメータ確認
各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。