

■ 下神白団地(小名浜) 【3～6号棟】

建設地 : いわき市小名浜下神白地内
 構造 : 鉄筋コンクリート造 5階建て 全6棟・合計200戸
 入居開始 : 平成27年3月から (3～6号棟)

完成予想図	平成25年11月時点 施工前	平成25年12月時点 造成工事施工中
		
平成26年1月時点 造成工事施工中	平成26年2月時点 施工前 建家位置出し完了	平成26年3月時点 杭地業施工中
		

<p>平成26年4月時点 基礎土工事</p>	<p>平成26年5月時点 基礎躯体工事</p>	<p>平成26年6月時点 基礎躯体施工中</p>
		
<p>平成26年7月時点 4号棟PC躯体 3号棟基礎躯体施工中</p>	<p>平成26年8月時点 4号棟PC躯体施工 3号棟基礎躯体施工</p>	<p>平成26年9月時点 4号棟PC躯体完了 3号棟PC躯体施工中</p>
		

<p>平成26年10月時点 4号棟内装パネル施工中 3号棟PC躯体施工中</p>	<p>平成26年11月時点 3・4号棟内装パネル施工中 集会所木造建方施工中</p>	<p>平成26年12月時点 3・4号棟外部塗装完了足場撤去 集会所屋根完了</p>
		
<p>平成27年1月時点 3・4号棟内部完了 集会所外部完了暗渠工・駐輪場完了</p>	<p>平成27年2月時点 駐車場・市道舗装工事</p>	<p>平成27年3月時点 完成</p>
		