


福島駅前通り工事進捗状況

事業概要

路線名 福島停車場線(福島駅前通り) 福島県福島市栄町地内
 延長 L=230m
 幅員 W=車線部6.0m(全幅20.0m)
 内容 現況道路幅員の中で歩道、車道等を再配置します。車道は2車線を確保し型押しアスファルト舗装、歩道は拡幅し、インターロッキングブロック舗装とします。
 工期 平成28年11月～平成30年3月(予定)

施工箇所図



現場状況写真

①車道工事施工中(平成30年2月7日撮影)



平成30年2月末現在



ストリートプリント(型押しアスファルト舗装)を行い、レンガ調の道路にします。

②施工状況(平成30年2月16日撮影)



アスファルト舗装版を加熱し、表面を柔らかくしています。

③施工状況(平成30年2月16日撮影)



テンプレートを使用し、型押しを行っています。型押し完了後、着色を行います。

3月の施工予定

福島駅前から国道13号までの区間について、ストリートプリントを行います。また、交差点部の歩道ブロック設置、市道取付工事を行います。