

別資料一設備復旧計画（詳細）

| 復旧計画 | | H23 | H23年度 | | H24年度 | |
|------|-----|------------------------------------|----------------------------------|--|-------|-----------------------------|
| | | 3 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 |
| | | ▽3/11 東日本太平洋沖地震発生 全号機停止 | | ▽11/14~16 緊急事態応急対策に係るNISA立入調査 ▽12/26 緊急事態解除宣言 《現在》 | | ▽D/G(H)復旧予定 |
| 1号機 | B系 | ▽3/14 残留熱除去系B系復旧 ▽7/15 D/G(B)復旧 | | | | ▽B系本設電源復旧予定 |
| | 常用系 | | ▽7/17 常用系除熱機能復旧(CUW/FPC) | | | |
| | A系 | | | ▽11/17残留熱除去系A系復旧 | | ▽A系 本設電源復旧予定 ▽D/G(A)復旧予定 |
| 2号機 | | | ▽4/2D/G(H)復旧 | ▽8/30 HPCSS故障によるD/G(H)不待機 | | ▽HPCSS復旧・D/G(H)待機予定 |
| | B系 | ▽3/14 残留熱除去系B系復旧 ▽3/14 D/G(B)復旧 | | | | ▽B系 本設電源復旧予定 |
| | 常用系 | | ▽7/18 常用系除熱機能復旧(CUW/FPC) | | | |
| | A系 | | ▽8/6 残留熱除去系A系復旧 ▽8/8 D/G(A)復旧 | | | A系本設電源復旧予定 |
| 3号機 | | ▽3/18 D/G(H)待機 | | | | |
| | B系 | ▽3/12 残留熱除去系B系起動 ▽3/18 D/G(B)待機 | | | | |
| | 常用系 | | ▽6/13 常用系除熱機能復旧(CUW/FPC) | | | |
| | A系 | | ▽8/30残留熱除去系A系復旧 ▽8/31D/G(A)復旧 | | | ▽A系本設電源復旧予定 |
| 4号機 | | ▽3/18 D/G(H)待機 | | | | |
| | B系 | ▽3/14 残留熱除去系B系復旧 ▽3/14 D/G(B)復旧 | | | | ▽B系本設電源復旧予定 |
| | 常用系 | | ▽6/5 常用系除熱機能復旧(CUW/FPC) | | | |
| | A系 | | ▽8/2 残留熱除去系A系復旧 ▽8/3 D/G(A)復旧 | | | ▽A系本設電源復旧予定 |

