

●福島県の海岸の復旧状況(査定継続実施中)

H25. 10月末現在

所管	県担当課	海岸線延長		保全区域		被災海岸												着手海岸			完了海岸
						H23決定			H24決定			H25決定			合計			海岸数 E	着手率 E/D	うち 堤防着手	海岸数 E
						海岸数 A	うち 堤防有り	被害額 (億円)	海岸数 B	うち 堤防有り	被害額 (億円)	海岸数 C	うち 堤防有り	被害額 (億円)	海岸数 D=A+B+C	うち 堤防有り	被害額 (億円)				
水管理・国土保全局 (国土交通省)	河川整備課	56 地区	83.273 km	47 地区	63.978 km	24 地区	24 地区	455.4	10 地区	10 地区	216.7	3 地区	3 地区	102.0	37 地区	37 地区	774.1	20 地区	54.1%	8 地区	0 地区
港湾局 (国土交通省)	港湾課	14 地区	30.448 km	11 地区	7.105 km	9 地区	7 地区	45.9	0 地区	0 地区	0.0	0 地区	0 地区	0.0	9 地区	7 地区	45.9	4 地区	44.4%	2 地区	1 地区
水産庁 (農林水産省)	港湾課	22 地区	29.699 km	22 地区	19.421 km	18 地区	14 地区	208.0	0 地区	0 地区	0.0	3 地区	2 地区	13.2	21 地区	16 地区	221.2	13 地区	61.9%	3 地区	0 地区
農村振興局 (農林水産省)	農村基盤整備課	20 地区	20.056 km	20 地区	20.056 km	6 地区	4 地区	68.2	9 地区	6 地区	131.6	1 地区	0 地区	1.3	16 地区	10 地区	201.1	14 地区	87.5%	4 地区	0 地区
合計		112 地区	163.476 km	100 地区	110.560 km	57 地区	49 地区	777.5	19 地区	16 地区	348.3	7 地区	5 地区	116.5	83 地区	70 地区	1,242.3	51 地区	61.4%	17 地区	1 地区

注1 「地区」は、海岸保全基本計画による。

注2 保全区域延長は、保全施設を有する海岸線延長であり各施設(堤防、消波堤、離岸堤、人工リーフなど)の合計延長とは異なる。

注3 上表の「被災海岸」は、浪江町の一部、双葉町、大熊町、富岡町の一部で未査定箇所があるため、今後増える見込みがある。