




◆令和元年度東日本台風（台風19号）による被害の復旧工事進捗状況

当管内は、令和元年度の東日本台風により、社川等、多くの公共土木施設（河川、道路等）が甚大な被害を受けました。


当事務所では、破堤等の早急に対応が必要な箇所の応急工事を令和元年度までに完了させ、引き続き、緊急性の高い箇所から順次工事を進めております。

現在（6月末時点）、62%の箇所が完成しており、令和3年度末の全箇所の完成を目標に工事を進めています。

工事期間中は、皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いいたします。



【被災状況（令和元年月10月19日撮影）】



【完成状況（令和3年6月16日撮影）】



令和元年東日本台風（台風19号）により被災した箇所の復旧状況

令和3年6月末時点
県南建設事務所

5月末に工事完了しました。

【被災状況（令和元年10月14日撮影）】



社川 【白河市表郷社田】

【施工状況（令和3年3月11日撮影）】



【施工状況（令和3年5月24日撮影）】



【位置図】



令和元年東日本台風（台風19号）により被災した箇所の復旧状況

令和3年6月末時点
県南建設事務所

6月末に工事完了しました。

【被災状況（令和元年10月14日撮影）】



【施工状況（令和3年3月12日撮影）】



【施工状況（令和3年6月16日撮影）】



【位置図】



令和元年東日本台風（台風19号）により被災した箇所の復旧状況

令和3年6月末時点
県南建設事務所

早期完了を目指し、工事を進めています。

【被災状況（令和元年10月14日撮影）】



社川 【白河市表郷三森】

【施工状況（令和3年3月11日撮影）】



【施工状況（令和3年6月16日撮影）】



【位置図】



令和元年東日本台風（台風19号）により被災した箇所の復旧状況

令和3年6月末時点
県南建設事務所

早期完了を目指し、工事を進めています。

【被災状況（令和元年10月14日撮影）】




阿武隈川 【西郷村大字鶴生】

【施工状況（令和3年3月12日撮影）】



【施工状況（令和3年6月15日撮影）】



【位置図】



令和元年東日本台風（台風19号）により被災した箇所の復旧状況

令和3年6月末時点
県南建設事務所

早期完了を目指し、工事を進めています。

【被災状況（令和元年10月14日撮影）】



泉川 【白河市小田川】

【施工状況（令和3年6月15日撮影）】



【施工状況（令和3年6月15日撮影）】



令和元年東日本台風（台風19号）により被災した箇所の復旧状況

令和3年6月末時点
県南建設事務所

令和3年度末の完成を目標に工事を進めています。

【被災状況（令和元年10月13日撮影）】



高地原橋 【矢祭町内川】

【施工状況（令和3年6月7日撮影）】



【位置図】



【施工状況（令和3年6月7日撮影）】



事業の進捗率
令和3年6月末現在
68% (県受託分)