

## 福島第一原子力発電所現地確認報告書

### 1 確認日

平成30年10月 3日（水）

### 2 確認箇所

Bエリア及びB南タンクエリア

### 3 確認項目

Bエリア及びB南タンクエリアの建設工事の状況について

### 4 確認結果の概要

Bエリア及びB南タンクエリアにおける溶接型タンクの建設工事の進捗状況を確認した。

#### ○Bタンクエリア

- ・エリアの北側については基礎の設置工事が完了しており、溶接型タンクが5基設置されていた。（写真1）
- ・エリアの南側については、以前、フランジ型タンクが設置されていた箇所の基礎の除却工事及び堰基礎の設置工事等が行われていた。（写真2）



（写真1）



（写真2）

○B南タンクエリア

- ・溶接型タンクが4基設置されており、堰基礎の設置工事が行われていた。  
(写真3)
- ・配管等の設置工事も行われていた。(写真4)



(写真3)



(写真4)

5 プラント関連パラメータ等の確認

各パラメータについて、前日と比較して有意な変動は確認されなかった。