## 3号機 高圧注水系機能検査に係る体制と役割

H22.10.7 福島第一原子力発電所

・オシログラフィックレコーダの操作

## 第一運転管理部3・4号機当直長 検査実施責任者 検査に係る運転操作の総括管理 高圧注水系機能検査の総括管理 検査指揮者 ・検査に係る実施・確認の指示 ・検査手順・検査結果の確認・評価 検査担当者 運転員 ●検査担当者A(中操) ●運転員A(中操) ・中操パラメータ・表示の確認 検査に係る運転操作の指示・確認 ・ポンプ流量・揚程の算出 ・弁動作時間の測定 ●運転員B(中操) ・検査に係る運転操作・警報確認 ●検査担当者B(中操) ・LOCA模擬信号の投入 ●運転員C (現場) ・ポンプ運転状態の確認 ●検査担当者C(中操) ・オシロ出力結果の確認 ・弁動作時間の測定 ●検査担当者D (現場) ・ポンプ運転状態、弁動作状態、 現場パラメータの確認 検査助勢員 (協力企業)